



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICÍPIAL DE CAMPINA VERDE VALOR DA OBRA: R\$ 249.178,00

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

END.OBRA: RUA 26, Nº114 BAIRRO CENTRO CAMPINA VERDE - MG

DATA: AGOSTO/2022

DATA BASE DESONERADA: SINAPI
JUNHO/2022 - SETOP ABRIL/2022

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	10,32%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 25.722,22	R\$ 12.861,11	R\$ 12.861,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	2,35%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.859,63	R\$ 2.929,82	R\$ 1.757,89	R\$ 1.171,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	Físico %	4,53%	30%	20%	50%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 11.289,76	R\$ 3.386,93	R\$ 2.257,95	R\$ 5.644,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	VEDAÇÃO	Físico %	5,46%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 13.597,76	R\$ 2.719,55	R\$ 4.079,33	R\$ 5.439,10	R\$ 1.359,78	R\$ 0,00
5	COBERTURA	Físico %	7,50%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 18.692,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.607,72	R\$ 5.607,72	R\$ 7.476,96
6	REVESTIMENTO	Físico %	14,45%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 35.994,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.798,41	R\$ 10.798,41	R\$ 14.397,87
7	PISO	Físico %	10,65%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 26.543,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.962,98	R\$ 13.271,64	R\$ 5.308,65
8	ESQUADRIAS	Físico %	13,04%	0,00%	10,00%	20,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 32.495,95	R\$ 0,00	R\$ 3.249,60	R\$ 6.499,19	R\$ 19.497,57	R\$ 3.249,60
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %	7,61%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 18.965,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.482,99	R\$ 9.482,99
10	PINTURA	Físico %	10,25%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 25.538,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.553,85	R\$ 12.769,27	R\$ 10.215,42
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	6,38%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 15.898,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,73	R\$ 7.949,33	R\$ 4.769,60
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	6,64%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 16.543,08	R\$ 0,00	R\$ 1.654,31	R\$ 3.308,62	R\$ 8.271,54	R\$ 3.308,62
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 2.036,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,02	R\$ 1.018,02
TOTAL		Físico %	100,00%	150,00%	150,00%	270,00%	430,00%	300,00%
		Financeiro	R\$ 249.178,00	R\$ 21.897,40	R\$ 25.860,18	R\$ 52.166,41	R\$ 90.026,27	R\$ 59.227,73

Observações:

Joice Roberta Ribeiro
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico

104978-D
CREA

Joice Roberta Ribeiro
Engenheira Civil
104.978/D-MG